



**Stavba:** „Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“  
**Objednatel:** Obec Jezdovice  
**Zhotovitel:** Společnost VHST, s.r.o.  
**TDI:** REASON spol. s r.o.

## KONTROLNÍ DEN

### Záznam z 12. kontrolního dne stavby „Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“

konaného dne: 26.9. 2018 v 8:00 hod

**Přítomni:** dle prezenční listiny

#### I. Zpráva investora o provedených pracích

Provedeno:

- Proběhlo předání staveniště - viz sam. protokol
- Provedeno:

a) Vodovodní řad: Zásobovací řad, Řad A, přípojka vody pro ČOV (vše bez terénních úprav) ČS napojení na kanalizaci

b) kanalizace: Stoka A – k Š 14, Stoka A2 – dok., Stoka B3 – dok. (vše bez terénních úprav), ČS bez vstrojení

#### II. Zpráva zhotovitele

V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:

- průběžné vytýčení šachet na kanalizačních větvích
- vytýčení kanalizace a vodovodu
- dílčí navezení trubního materiálu
- zařízení staveniště
- vytýčení inženýrských sítí na trase kanalizačního řadů a vodovodu a objektů na stokách
- bude proveden přívodní vodovodní řad (výkop, uložení potrubí, obsyp, hutnění, provizorní úprava terénu, vyhledávací vodič
- stoka A - výkop, uložení potrubí, obsyp, hutnění, ČOV – zahájení skřívky ornice

#### III. Finanční plnění

Plnění do 09/2018:

8 209 457,12 Kč bez DPH

Celková prostavěnost od začátku stavby je:

**8 209 457,12 Kč bez DPH**

Rozpočtové náklady stavby jsou:

**43 446 733,45 Kč bez DPH**

Předpoklad plnění za září 2018:

dle finančního harmonogramu

#### IV. Kontrola úkolů z posledního kontrolního dne

číslo	Úkol	Provede
-------	------	---------

Na dvanáctém KD byla provedena kontrola plnění úkolů z 11. kontrolního dne

1. Bod č.1 Projektová dokumentace byla předána ve 4 vyhotoveních ,voda i kanál, převzal 1x TDI, 2x zhotovitel, 1x Investor splněno

**Trvá**

**Projektant**

2. Bod č.2 Obec Jezdovice smlouva s KSUSV je uzavřena 2x zaslání emailem, zhotovitel kontaktoval p. Nováka a Ing. Fialu ze SUS Jihlava a domluvil uzavření smlouvy po dobu provádění díla - bude předložena TDI - termín provádění jaro 2019 (TDI - bude předáno vyjádření SUS)

**Trvá**

**Projektant-Obec Jezdovice**

3. Bod č. 3 Pasportizace předána - foto na DVD- zpráva byla doplněna o protokol ( DVD převzal investor 2x, x zhotovitel).

**Průběžně**

**Společnost VHST**



**Stavba:** „Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“

**Objednatel:** Obec Jezdovice

**Zhotovitel:** Společnost VHST, s.r.o.

**TDI:** REASON spol. s r.o.

4. Bod č. 4 Zhotovitel připraví kompletní podklady pro zajištění zvláštního užívání komunikací včetně dopravního značení, případně objízdných tras – průběžně po dobu realizace projektu. **(jsou dotčené komunikace - pozemky ve vlastnictví , kraj Vysočina a místní): ZHOT + SŽDC-CD (ochranné pásmo) časově náročné, dozor SŽDC zajištěn.**

**Průběžně po dobu realizace projektu, dle potřeby.**

Společnost VHST

5. Bod.č. 5 Zařízení staveniště bude v souladu se ZD, skládky materiálu, meziskládky zeminy a zásypového materiálu, pozemky k uložení přebytečné zeminy, ostatního mater., apod. - **po dohodě se zástupcem investora pozemky vytypovány – určeny 1075/6 - ostatní plocha (pozemek č 1075/4 - dočasný vyjmutí ze ZPF zajišťuje investor)**

Zař. staveniště v okolí Hřiště, Ornice bude uložena dle požadavků dotčených orgánů a OŽP, případně zhotovitel bude kontaktovat SÚ Třešť a domluví se na postupu

**Průběžně**

Společnost VHST

6. Bod. č. 6 Zjišťovací protokoly a soupisy prací budou formou odpočtového výkazu výměr ve stejné struktuře jako je soupis prací ze ZD a nabídkový rozpočet zhotovitele (vč. % plnění), vystavené faktury budou s přesností na haléře. Zhotovitel doloží ke každé faktuře fotodokumentaci provedených prací za fakturovaný měsíc. Každý měsíc budou dva soupisy a číslování bude vzestupnou řadou od začátku stavby 1,2,3,4

**Průběžně**

Společnost VHST

7. Bod č. 7 Realizační dokumentace stavby (Dodavatelská dokumentace) bude vypracována pro technologii ČOV, ČS, pro kanalizaci v případě změny trasy, výškového řešení a podobně. Rozsah realizační dokumentace byl upřesněn na základě **předloženého seznamu materiálů, strojů a zařízení** tyto doklady byly zaslány projektantovi a ten je odsouhlasil viz email ze dne 23.5.2018: **ZHOT (případně změny doplnění budou průběžně zasílány projektantovi k odsouhlasení)**

**Průběžně**

Společnost VHST

8. Bod. č. 8 Dodavatel technologie ČOV – předložil ke schválení seznam strojů a zařízení - odsouhlaseno, realizační dokumentaci předloží. Způsob - řešení řídicího systému a přenosu dat bude upřesněn Investorem, lze pomocí SMS, nebo do počítače (virtuelní server, nebo vlastní počítač) - do termínu dodání prováděcí dokumentace, bude upřesněno během stavby. Zhotovitel prověří zda je součástí dodávky virtuelní server s možností instalace do počítače Investora -(provozovatele) a ovládání a sledování ČOV

**Průběžně**

Společnost VHST

9. Bod č. 9 Zhotovitel nahlásil práce na Archaia, řeší se smlouva na archeologický dohled (Oznámení, SOD s oprávněnou firmou, zhot předl. investorovi): **ZHOT, - je součástí rozpočtu, pouze první fáze průzkumu - dohled**

**Průběžně**

Společnost VHST

10. Bod č. 10 Přípojky – součástí stavby jsou odbočky přípojek z hlavních řadů po veřejných pozemcích. Veřejná část kanalizačního odbočení z hlavního řadu bude ukončena revizní šachtičkou, veřejná část vodovodního odbočení bude osazena šoupátkem( uzávěrem na odbočení). Vodoměrná sestava na vodovodní přípojce bude umístěna dle dohody s vlastníkem nemovitosti, není součástí rozpočtu . Domovní části přípojek nejsou součástí projektu. Budou zpracovány projektové dokumentace soukromých kanalizačních přípojek až po územní souhlas. Odbočení ke kanalizačním přípojkám, veřejná část, bude ukončena kontrolní šachtou a její umístění bude upřesněno v projektové dokumentaci soukromých přípojek na základě osazení v terénu (zpevněná plocha případně zeleň). V PD soukromých přípojek bude celá přípojka od napojení na stoku až do nemovitosti, Investor - musí dořešit vodoměrnou šachtu a její umístění - měření. Před zahájením prací je nutno kontaktovat každého vlastníka nemovitosti a nechat si určit místo pro odbočení vodovodní a kanalizační přípojky, nechat do situace od vlastníka nemovitosti podepsat, využít pana starostu u problémových nemovitostí, zastupitelstvo bude schvalovat PD na přípojky kanalizační

**Trvá**

Obec Jezdovice - proj.-zhotovitel

## V. Úkoly vyplývající z jednání dnešního KD

číslo	Úkol	provede
-------	------	---------



**Stavba:** „Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“  
**Objednatel:** Obec Jezdovice  
**Zhotovitel:** Společnost VHST, s.r.o.  
**TDI:** REASON spol. s r.o.

1. Dokladová část – bylo předáno stavební povolení 3x.  
**V případě, kdy plat. vyj.či stanoviska skončila, zajistí si nová platná zhot. a předá kopii zástupci investora (starosta obce) a TDI. TDI po obdržení dok. provede kontrolu pozemku v úz. souhlasu vůči pro. na odbočení na vodovodní příp.** Vyt. body – byly předány projektantem.
2. Byl uzavřen smluvní vztah s koordinátorem BOZP - ing. Vašíčková, koordinátor provedl nahlášení zahájení prací IBP (8 dní před předáním staveniště),
3. Obec Jezdovice vybrala místo pro umístění billboardu a zhotovitel zajistí jeho osazení v souladu se zadávací dokumentací - oplocení hřiště: **INV, ZHOT, ADM- po zpracování předlohy k výrobě IP, nejdéle do 1 měsíce po zahájení realizace díla – předání staveniště!**
4. Zhotovitel předal koordinátorovi BOZP rizika a pracovní postupy jednotlivých činností do průběžně: ZHOT
5. **Zhotovitel doloží objednateli a TDI seznam subdodavatelů do před. stav.: ZHOT (dále vždy v průběhu realizace co nejdříve aktualizovat)- Firma HAKOV dodavatel ČOV- technologie - stavebně M+R stavební**
6. Kontrolní dny stavby budou v časovém intervalu 14-ti dnů ve středu od 8 hodin, 1x měsíčně může být velký KD za případné účasti zástupce SFŽP.
7. Zhotovitel bude postupovat dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací, na jehož základě bude provedeno vytyčení sítí předem s případným dopadem do realizační dokumentace stavby. **Zhotovitel předložil věcný, časový harmonogram aktualizovaný ke konci srpna 2018 - zašle ještě elektronicky: ZHOT, finanční harmonogram bude dále řešen průběžně**
8. **Přípojka nn – ČOV ČS, přípojná místa zajištěna, smlouva na trvalé připojení je na 3x32 A (bude použito pro staveništní rozvaděč), Investor požádá o navýšení na 3x40 A + dvojtarif, zhotovitel prověřil zda jistič pro ČOV 3x32 A bude dostačující, dle sdělení je potřeba mít jistič 3x40 A.**
9. Zhotovitel oznámil geodeta-firma ZK-BRNO, a vlastního technika BOZP paní Vašíčková
10. Fakturace za srpen 2018 byla předána investorovi.
11. Projektant odsouhlasil osazení technologie ČOV a ČS, bylo řešeno s dodavatelem technologie. Na základě odsouhlasení položek v technologii bude vypracována RDS, kterou projektant posoudí a odsouhlasí-připomínkuje a teprve následně po konečném odsouhlasení bude předána Investorovi, zhotoviteli a TDI. Soukromé části přípojek kanalizační - starosta objednal u projektanta. Umístění vodoměrné sestavy na přípojce bude provedeno dle platné normy ČSN - vodovodní přípojky.
12. Zhotovitel předal plné moci k zastoupení, p. Palán a p. Horký, originály převzal TDI.
13. TDI prověřil u Ing. Samešové postup - doplnění jednoho nedotčeného pozemku do vodoprávního povolení. Musí být změna stavby před dokončením vč souhlasu SÚ Třešť. **Ing. Novotný vypracuje změnovou dokumentaci, vč vyřízení povolení změny. Termín přísliben do konce roku 2018 (Dokumentace v tištěné podobě bude dříve a bude poskytnuta Investorovi, TDI, zhotovitel vč. výkazu výměr).**
14. Investor ve spolupráci se zhotovitelem a dle pokynů p. Veselého (důvod dotace) vypracuje prohlášení, nebo synchronizuje stavební deníky na stavby chodníku a kanalizace a ČOV.- **TRVÁ**
15. Napojení přívodní hlavu na páteřní rozvod vody v provozu VAS a.s.:  
Zhotovitel provede jednání na VAS a.s. p. Javůrek Bohuslav. TDI Ing. Bartes, starosta, projektant.  
Bude vyspecifikováno technické řešení dle požadavků VAS a.s. - **TRVÁ**  
Smluvně dořešit případné vícepráce a méněpráce (Investor - zhotovitel).
16. Zhotovitel - dodavatel technologie prověřil u RNDr. Stehna jak realizovat přenos dat (vypracuje technické řešení a případný změnový rozpočet),- **návrh je zpracován, bude zaslán na TDI a INV, p.Stehno se zúčastní příštího KD**

## VI. Ostatní

1. Příští KD se uskuteční dne **10.10.2018 v 8:00** hodin v kanceláři starosty Obce Jezdovice

### Přílohy:

- Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



**Stavba:** „Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“  
**Objednatel:** Obec Jezdovice  
**Zhotovitel:** Společnost VHST, s.r.o.  
**TDI:** REASON spol. s r.o.  
*Za TDI zapsal Ing. Radek Švengr, Ing. Josef Bartes*